



Nieuwsbrief 1 Medio April 2019



SWIN
Stand van Zaken
Uitvoering en planning
Start bewoning
Informatie

Met dit nieuwsbericht brengen wij u graag op de hoogte over de voortgang van de bouw van 'Villa Zonnedaauw' in Nootdorp. Een initiatief van SWIN die samen met Waaijerbouw en Rondom Wonen bouwen aan een woongebouw voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Het gebouw krijgt 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers en een kantoor met slaappleaats voor permanente begeleiding.

Stand van zaken



De bouw vordert gestaag! De twee bouwlagen staan en de tweede verdiepingvloer kan komende week gestort worden. Binnenkort wordt het gebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met de verdere dak -en gevelopbouw.

Uitvoering en planning

Het streven is om de ruwbouw eind mei gereed te hebben. Zodra het gebouw wind en waterdicht is, zal de afbouwfase starten. Onze doelstelling is het totale gebouw op te kunnen leveren eind 2019.

Start bewoning

Na oplevering is er nog enige tijd nodig om de appartementen van de toekomstige bewoners in te richten, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin en dergelijke moeten nog van allerlei benodigheden worden voorzien. De streefdatum van afronding hiervan is 1 maart 2020.

Meer informatie gewenst

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft over de bouwwerkzaamheden dan mag u altijd contact opnemen met Marloes Horsman van Rondom Wonen, telefoonnummer 015 362 05 56 of met Waaijerbouw, telefoonnummer 070 320 01 00



Planning

- Ruwbouw gereed medio april / mei
- Oplevering medio eind november 2019

